Bericht des Bürgermeisters zur Gemeindevertretersitzung am 19.11.2026

Stand kommunaler Bauvorhaben (Stand 12.11.2026)

Ortsteil Petershagen

Dorfsaal

Für die Sanierung des Dorfsaals wurde am 24.07.2026 die Baugenehmigung erteilt. Aufgrund des langwierigen Prüf- und Freigabeprozesses des Fördermittelgebers wurde hinsichtlich der Prüfinstanzen ein Verfahrenswechsel vollzogen. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde am 11.11.2026 angefragt. Mit der Freigabe durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) würde die Ausschreibung der Bauleistungen beginnen, wofür bereits die Vorbereitungen im Hintergrund laufen. Die Leistungsverzeichnisse sind in Erstellung. Erste vorbereitende Maßnahmen, wie etwa das Beweissicherungsverfahren im Denkmalschutz, müssen jetzt erfolgen.

Waldsportplatz

Der Bescheid für die Förderung der Überarbeitung des Kunstrasenplatzes ist zugegangen. Mit Freischaltung des Antragsportals zum Förderprogramm im Sommer sind inzwischen alle Planungsunterlagen und Nachweise zur Prüfung durch den Fördermittelgeber hochgeladen worden. Parallel wurden auch die Bauantragsunterlagen für die Beleuchtungsmasten bereits erstellt sowie die Statik für die notwendigen Fundamente gerechnet. Die Einreichung des Bauantrages ist erfolgt. Wenn alle Genehmigungen vorliegen, kann mit der Ausschreibung der Bauleistungen im März 2027 begonnen werden.

Die Lieferung der WC-Anlage ist erfolgt. Jetzt müssen noch Anarbeitungen (Pflasterarbeiten) und die finale Inbetriebnahme durchgeführt werden.

Grundschule Am Dorfanger

Die Fassadensanierungsarbeiten an der zur Kita Pfiffikus befindlichen Seite konnten witterungsbedingt noch nicht abgeschlossen werden. Die Demontage der Betonwaben (Fische) ist planmäßig in den Herbstferien abgeschlossen worden. Die Fassadenarbeiten können nach aktuellem Wetterbericht in der Kalenderwoche 47 wieder aufgenommen werden. Im Anschluss müssen die bauzeitlich gesicherten Raffstoreanlagen wieder montiert werden.

Kinderbauernhof

Die Umplanungsmaßnahmen zum Kinderbauernhof werden derzeit vorangetrieben. Mehrere Abstimmungen zur zulässigen Nachnutzung des Standortes sind erfolgt.

Alte Schmiede

Nach Abnahme der alten Dacheindeckung hatte sich gezeigt, dass die Verankerung der Balken im Mauerwerk nicht mehr ausreichend stabil war. Der alte Dachstuhl samt Dielenbelag wurde daher demontiert. Die vorbereitenden Maßnahmen zur neuen Ringbalkenerstellung laufen bereits. Die Montage der Stahlkonstruktion ist angelaufen und wird in Kalenderwoche 47 abgeschlossen. Der Dachstuhl kann direkt im Nachgang gerichtet werden.

FAWZ-Gesamtschule

Die Hauptarbeiten an der Notbeleuchtung und der Sicherheitstechnik wurden in den Sommerferien planmäßig abgeschlossen. Die Notbeleuchtung ist bereits abgenommen. Bei der Hausalarmanlage fehlten zur Fertigstellung noch einige elektronische Komponenten. Die Abnahme ist daher am 12.11.2026 erfolgt.

Ortsteil Eggersdorf

Rathaus Eggersdorf

Umbaumaßnahmen im Rathaus: Die Bauarbeiten in der 3. Etage haben planmäßig begonnen. Die Abrissarbeiten sind abgeschlossen. Die Errichtung der neuen Trockenbauwände im Turmzimmer hat begonnen. In Kalenderwoche 47 werden die Kernbohrarbeiten durchgeführt. Der Elektriker setzt direkt danach mit seinem Leistungspaket ein.

Haus Mühle

Die Gebäudehülle ist fertig gestellt. Derzeit werden die Außenanlagen bearbeitet und angelegt. Hierbei erfolgt auch die Verlegung der Medienleitungen. Auch die Wärmepumpe wurde installiert und ist nun angebunden. Derzeit entstehen die Terrassenflächen, rückseitig ist die Sickermuldenanlage bereits hergestellt.

Im Gebäude wurde das Parkett in den Veranstaltungsräumen bereits verlegt. Die Fliesenarbeiten sind ebenfalls fast abgeschlossen - lediglich sechs Fliesen fehlen noch. Vor der Verlegung des Bodenbelags wurde die Ausgleichmasse in den späteren Büros gegossen. Im Erdgeschoss ist die Gastroküche bereits installiert. In allen Etagen sind die Arbeiten an den abgehangenen Decken weit vorangeschritten. Der Hauptanteil der Arbeiten liegt derzeit beim Elektriker und beim Trockenbauer im Dachgeschoss.

Sachgebiet Tiefbau, Straßenbau, Gewässer (Stand 06.11.2026)

Bötzseestraße Süd – Verlegung der Trink- und Schmutzwasserleitung durch den WSE 2026

Seit Juli 2026 lässt der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) die Trinkwasser- und Schmutzwasserleitungen in der Bötzseestraße erneuern. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende November 2026 andauern.

Bötzseestraße Süd – Straßen- und Gehwegbau, Straßenbeleuchtung

Gegenwärtig wird die zusätzliche Planung der Entwässerung vor dem Gebäude Bötzseestraße 120 erstellt. Von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) wurde das Einvernehmen für diese Maßnahme erteilt und liegt mit Datum 21.10.2026 vor. Die öffentliche Ausschreibung der Bauleistungen soll noch im Herbst 2026 erfolgen. Die Bauarbeiten werden im Frühjahr 2027 beginnen, nachdem der WSE seine Leitungen verlegt hat.

Charlottenstraße-West – Gehwegbau (Elternhaltestelle), Straßenbeleuchtung 2026

Zwischen der Mittelstraße und der Alexander-Giertz-Straße soll noch 2026 der Gehweg auf der nördlichen Fahrbahnseite in einer Breite von 2,50 m hergestellt und an die jeweiligen Gehwege in der Mittelstraße und Alexander-Giertz-Straße angebunden werden. Parallel dazu wird die

Straßenbeleuchtung erneuert. Die Aufträge für die beiden Leistungen wurden vergeben und die Bauanlaufbesprechungen haben stattgefunden. Der Baubeginn verzögert sich allerdings durch neue Vorgaben zum Artenschutz. Für das nächste Jahr ist vorgesehen, die Fahrbahn provisorisch in einer Breite von 5 m mit Asphalt zu befestigen.

Alexander-Giertz-Straße – Fahrbahn und Gehweg 2027

Für 2027 ist vorgesehen, die provisorisch hergestellte Asphaltfahrbahn in der Alexander-Giertz-Straße in dem Abschnitt Eggersdorfer Straße und Wilhelm-Pieck-Straße zu sanieren. Parallel dazu soll in diesem Bereich der Gehweg auf der östlichen Fahrbahnseite saniert werden. Das Ingenieurbüro PFK lässt derzeit Baugrunduntersuchungen und die Vermessung durchführen und erarbeitet die Planung.

Lindenstraße/Dorfstraße (L 30) – Geh-/Radweg und Parkplatz 2027

Das Ingenieurbüro PFK hat die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Die Planung wurde gemäß einer im September vor Ort erfolgten Abstimmung mit der UNB nochmals angepasst und an diese zur Genehmigung übersandt. Gemäß Aussage der UNB wird gegenwärtig das Einvernehmen erarbeitet und soll in der zweiten Novemberhälfte vorliegen.

Straßenbauprogramm 2020/28 - Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 2026

2026 soll die Straßenbeleuchtung in der Ahornallee, Stienitzallee, Ulmenallee, Viktoriastraße und im Triftweg erneuert werden. Der Auftrag für diese Maßnahme wurde an die Firma Elektro-Schröder vergeben. Die Arbeiten haben in der 43. Kalenderwoche begonnen.

Rotdornstraße – Bau bzw. Markierung eines Gehweges 2026/2027

Im Rahmen der Schulwegsicherung zwischen dem Schulcampus Eggersdorf und der Mühlenfließhalle soll zwischen der Rosa-Luxemburg-Straße und der Mühlenfließhalle in 2027 teilweise ein Gehweg hergestellt bzw. auf der Fahrbahn ein farblicher Gehwegstreifen markiert werden. Die Planung wurde durch BEV nach Abstimmung mit der Verkehrsbehörde nochmal überarbeitet und von dieser genehmigt.

Risssanierung 2026

Im Herbst 2026 ist vorgesehen, weitere Risssanierungen in diversen Straßen durchzuführen. Die Planung der Maßnahme erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Bauhof und orientiert sich an den durch den Straßenwart aufgenommenen Schäden. Der Auftrag wurde an die Firma Rausch vergeben. Die Arbeiten haben in der 45. Kalenderwoche begonnen.

Profilierung von zwei Straßen

Der Auftrag für das Schieben (profilieren) der zwei Schotterstraßen „An der Forst“ in Petershagen und der „Grenzstraße“ in Eggersdorf wurde an die Firma Bagger Tino vergeben. Nach erfolgter Bauanlaufberatung ist der Beginn der Maßnahme in der 47. Kalenderwoche geplant.

Gehwegbau Landsberger Straße (L 234)

Für die geplanten Maßnahmen im Bereich der L234 wurden die Verwaltungsvereinbarungen erstellt und in der 35. Kalenderwoche an den Landesbetrieb Straßenwesen (LS) übermittelt. Zusätzlich zu den bisherigen Planungen wurde abgestimmt, auch die Planung der Fahrbahn unter Koordinierung durch die Gemeinde zu erstellen. Der Auftrag für diese Planung wurde an das Ingenieurbüro PFK vergeben. Dieses hat auch die Gehwegplanung sowie die Regenentwässerung für diesen Straßenabschnitt erarbeitet.

Quartiersparken

Nachdem die Parkplätze mit integriertem Rigolensystem in der Fließstraße und in der Kastanienallee bereits im August fertig gestellt wurden, sind auch die Bauarbeiten in der Lucas- und Elbestraße in der 43. Kalenderwoche 2026 durch Firma GUT beendet worden. Die Firma Märkisch Grün GmbH wurde mit der Herstellung von weiteren versickerungsfähigen Parkplätzen in der Eschenallee und in der Ebereschenstraße beauftragt. Die Arbeiten in der Eschenallee sind abgeschlossen. Die Arbeiten in der Ebereschenstraße laufen gegenwärtig und sollen bis Ende November abgeschlossen werden.
Wichtig: Diese Flächen sind nicht zum Dauerparken gedacht. Diese können über Nacht durch Anwohner und Gäste genutzt werden. Tagsüber werden diese zukünftig durch Beschilderungen auf 2 h Parkdauer begrenzt. Ziel ist es, den Pflegediensten und Lieferanten Möglichkeiten zum kurzzeitigen Parken zu bieten, ohne Schäden an Grün- und Regenwasseranlagen hervorzurufen.

Försterpark / Kita Burattino

Die Baumaßnahme zur Herstellung der Feuerwehrzufahrt durch die Firma BBF läuft gegenwärtig noch und soll ebenfalls bis Ende November abgeschlossen werden. Im Anschluss an diese Maßnahme wird auch noch der Sockel der Kita Burattino durch das Unternehmen saniert. Hier kommt es zu Einschränkungen bei der Zuwegung zum Spielplatz.

Bushaltestellen

Der Auftrag für den Bau der Haltestelle Viktoriastraße wurde an die Firma Kesslau erteilt und wird in der 47. Kalenderwoche beginnen. Im Anschluss daran soll auch die Haltestelle L 303/ Kiefernstraße noch in diesem Jahr errichtet werden.
Die provisorische Einrichtung der neuen Haltestelle „Neue Straße“ in Eggersdorf ist erfolgt. Die Arbeiten wurden durch den Bauhof umgesetzt. Damit ist auch diese Wohnlage nun an den ÖPNV angebunden und insbesondere die Arztpraxis Dr. Schwandt kann jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Für die finale Herstellung der Haltestelle laufen die Vorbereitungen zur Erteilung eines Planungsauftrages. Der Zeitpunkt der Realisierung steht aber noch nicht fest, da weitere Abstimmungen mit der Landesebene, insbesondere zur Herstellung des Gehweges auf der südlichen Seite der Ernst-Thälmann-Straße, vorab erforderlich sind.

Winterdienst

Nach Auftragsvergabe an die Firma RPG Facility hat in der 44. Kalenderwoche eine koordinierende Anlaufbesprechung stattgefunden. In diesem Rahmen wurden alle betriebs- und ablaufrelevanten Details erörtert, die Schnittstellen definiert und das gemeinsame Vorgehen abgestimmt. Neben

Einsatzplänen und Prioritätenlisten wurden auch die Kommunikationswege im Detail besprochen, sodass damit ein reibungsloser Start in die Winterdienstsaison gewährleistet ist.

Aktuelles zum Straßenbau finden Sie auch stets unter: Straßenbau aktuell (doppeldorf.de)

Sachgebiet Einwohner- und Informationswesen
Kultur/Tourismus/Vereine/Regionales

Bündnis für Familie
In der Vorweihnachtszeit organisiert das Bündnis traditionell wieder die Wunschsternaktion. Senioren/innen, sich einsam Fühlende, jene, die einem Einsamen eine Freude machen möchten mit einem liebevoll gepackten Weihnachtsgeschenk, können den Wunschzettel ausfüllen und diesen bis zum 25.11.2026 an einem unserer Abgabeorte in die Wunschbox stecken. (siehe Dodo-11, S.4) Alle eingetroffenen Wünsche werden, anonymisiert, auf Wunschsterne gedruckt und von Kindern der DRK-Kita Pusteblume am Weihnachtsbaum im EDEKA-Center Losensky aufgehängt.
Wer einen Wunsch erfüllen möchte, pflückt sich **ab 02.12.** einen Wunschstern vom Weihnachtsbaum, packt das Geschenk liebevoll zusammen und bringt es bis **zum 14.12.** zu unserer Sammelstelle in den Jugendclub, Elbestr.1 (Öffnungszeiten sind Mo. 14-17, Di-Fr 15-19 Uhr). Die vergangenen Jahre haben gezeigt, schnell sein lohnt sich. Denn kaum sind die Wunschsternchen am Baum angebracht, finden sie oft schon innerhalb weniger Stunden Wunscherfüller. Wer möchte, kann sein Geschenk auch mit einer Grußkarte mit lieben Worten versehen. Sind alle Geschenke eingetroffen, werden sie von Bündnispartnern an die Senioren/innen im Ort verteilt.

Die Veranstaltungen der Vorweihnachtszeit im Überblick:
27. November
15 Uhr: Adventsnachmittag in der Grundschule Am Dorfanger, Mittelstraße 28, Petershagen.
15 bis 18 Uhr:
Zum **Lichterfest** mit Lampionumzug im **Herzen von Eggersdorf** wird die Kita Burattino wieder leckere Plätzchen und Würstchen anbieten.
15-16.30 Uhr: Fotos mit dem Weihnachtsmann
15 Uhr: Stollenanschnitt mit der Landbackstube Glinke
16.20 Uhr: Tanzprogramm der Burattino-Kinder mit Carina
17 Uhr: Lampionumzug mit Fanfarenzug und Kita Burattino, anschließend Platzkonzert des Strausberger Fanfarenzugs
17.45 Uhr: Feuershow mit Beauty & Fire
28. November
14 bis 19 Uhr: Adventsmarkt und Adventssingen, Basteln für Kinder, Kaffee und Kuchen vom Kinderhilfeverein, Am Fuchsbau 5 beim Bauernvolk e.V.
05. Dezember
18 Uhr, Adventskonzert der Bläser**,** Petruskirche
06. Dezember
12-18 Uhr, Adventsmeile am historischen Dorfanger Petershagen
Kinderbauernhof und Madels-Biergarten öffnen ihre Tore, bieten weihnachtliche Stände

13-19 Uhr, Weihnachtsmarkt bei Dorfleben 18 e.V., Florastr. 25 in der Adventsmeile
15 Uhr: Stollenanschnitt und Weihnachtssingen mit dem Posaunenquartett der Herbert-von-Karajan-Akademie an der Angerscheune
15.30 Uhr: Führung durch den historischen Dorfsaal mit dem Dorfsaal-Verein
16 Uhr: Konzert des Posaunenquartetts in der Petruskirche
16-18 Uhr: Büdnerhaus geöffnet, der Heimatkundeverein lädt zu Glühwein und Herzhaftem ein
18 Uhr: Adventskonzert des Männergesangsvereins Flora 1877 e.V., Petruskirche

11. Dezember

15 Uhr, Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde, Giebelseehalle, Anmeldung bis 04.12. unter 03341/ 41 49-0.

12. Dezember

16 Uhr: 21. Country-Weihnacht mit „Saints and Sinners" u.a., Petruskirche

Halloween-Fest und Rathaussturm

Am 07.11.2026 luden Bauernvolk Eggersdorf und Eggersdorfer Carneval Club wieder zu einer Halloween-Party Am Fuchsbau ein. Herzlichen Dank an all die engagierten Vereinsmitglieder, dass sie dieses schöne Fest wieder gestalteten!
Am 11.11. um 11.11 Uhr stürmte der ECC wieder traditionell das Rathaus Eggersdorf und übernahm die Gemeindekasse. Das Motto der Session: „Von Badstraße bis Schlossallee – Monopoly beim ECC".

Ausstellungen:

25 Jahre Partnerschaft mit Bogdaniec

Eine Fotoausstellung im Rathaus Eggersdorf widmet sich dem 25. Jubiläum der Partnerschaft mit Bogdaniec in Polen. Zu sehen ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Rathauses, Am Markt 8 in Eggersdorf.

100 Jahre Fußball in Petershagen

Eine weitere Fotoausstellung mit Fotografien von Edgar Nemschok, dem ehemaligen Sportfotografen der Märkischen Oderzeitung, ist in der Giebelseehalle zu sehen. „100 Jahre Fußball in Petershagen" ist das Thema der Fotoschau.

Informationen zu vielen anderen Kulturterminen finden Sie auf der Webseite der Gemeinde beim Kulturkalender unter „Termine" - Events & Termine in Petershagen/Eggersdorf – Immer aktuell -, in der App Mein Dodo sowie im „Doppeldorf" stets auf der vorletzten Seite.

Marco Rutter, Bürgermeister